



COMUNE DI PRATO

Determinazione n. **3160** del **28/10/2019**

Oggetto: **Sistemazione complessiva del movimento franoso Via del Poggio dopo approvazione somma urgenza. Presa d'atto certificato di regolare esecuzione dei lavori - Svincolo polizze - Definizione residuo credito dell'Impresa. CUP C39J18000080004;**

Proponente:
Servizio Governo del territorio

Unità Operativa proponente:
Staff amministrativo

Proposta di determinazione
n. 2019/1311 del 22/10/2019

Firme:

- Servizio Governo del territorio



Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n.45 del 04/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 137 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione unificato al Piano della Performance 2019-2021;

Richiamato l'obiettivo di Peg cod. 2018-PF03 e 2018-PF03A;

Richiamata l'opera pubblica 2018-OP064 Intervento via del Poggio;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 06/03/2018 è stata riconosciuta da parte della Giunta Comunale la somma urgenza di Via del Poggio per la somma di euro 85.055,80 oltre IVA ai sensi di legge per complessivi euro 93.561,38, riconoscimento ai sensi dell'Art. 163 del D.Lgs 50/2016 e Art. 191 e 194 del D.Lgs 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29/03/2018 con la quale relativamente alla somma urgenza di Via del Poggio è stato riconosciuto il debito fuori bilancio per somma urgenza ai sensi dell'Art. 163 del D.Lgs 50/2016 e Art. 191 e 194 del D.Lgs 267/2000 per l'importo di euro 93.561,38 (euro 85.055,80 oltre IVA ai sensi di legge);

Considerato che il riconoscimento del debito fuori bilancio è dovuto al fatto che l'ente si trovava, al momento del verificarsi dell'evento, in esercizio provvisorio non avendo approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

Richiamati i presupposti che hanno portato al riconoscimento della somma urgenza:

- a causa delle piogge si è verificato un crollo del muro a retta della strada pedecollinare via del Poggio, nel tratto non carrabile, per un totale di circa 11 metri, con detriti che hanno interessato anche la proprietà privata a valle. La situazione era tale che ulteriori dilavamenti del terreno potevano portare all'innescò di un cinematismo del parametro murario con crollo a valle e smottamenti del terreno sovrastante.
- è stato redatto verbale di somma urgenza, ex art. 163 del D.Lgs. 50/2016, in data 12/02/2018, che constata la necessità di intervenire sulla frana creatasi in Via del Poggio per procedere per quanto indispensabile a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, secondo quanto disposto dall'art. 163 del D.Lgs. 50/2016;
- si è provveduto all'ordine per l'esecuzione dei lavori in data 15/02/2018;
- stante lo stato di pregiudizio e la ragionevole previsione di verificarsi di ulteriori eventi franosi in Via del Poggio si è reso necessario procedere, senza indugio, alla realizzazione dell'intervento volto a rimuovere lo stato di pregiudizio, riconoscendo la somma urgenza e in esercizio provvisorio anche il debito fuori bilancio;
- per la copertura della spesa, secondo le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs.267/2000, in assenza di fondi specificatamente



previsti in bilancio si è reso necessario il riconoscimento del debito fuori bilancio;

Riscontrando altresì che il Bilancio al momento dell'approvazione del debito fuori bilancio, per come disposto nella Deliberazione di Consiglio n. 28 del 29/03/2018 sopra richiamata, era in fase di predisposizione e che nello stesso è previsto lo stanziamento di euro 1.000.000,00, al capitolo 11093, per opere per la sistemazione del suolo, cui i lavori di somma urgenza nella strada pedecollinare di via del Poggio sono riconducibili;

Dato atto che i lavori sono stati affidati, con affidamento diretto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, e per come meglio dettagliato nel verbale di somma urgenza datato 12/02/2018, alla ditta La Prato Scavi srl, con sede legale in via Vella Lungo La Bardena 1/C, Prato (PO), C.F. e P.IVA 02318010978, per l'importo di euro 85.055,80 oltre IVA;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1040 del 27/04/2018 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa in favore della ditta La Prato Scavi srl per i lavori relativi alla somma urgenza di via del Poggio, impegno 2018/2913, per euro 93.561,38 (euro 85.055,80 oltre IVA);

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 29/05/2018 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, per la sistemazione complessiva del movimento franoso in via del Poggio, dopo l'approvazione della somma urgenza, che prevede il seguente quadro economico di spesa per complessivi euro 167.000,00:

- Lavori	€	138.400,00
- Oneri di sicurezza		€ 3.500,00
Totale delle opere	€	141.900,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- IVA 10% su lavori e oneri sicurezza	€	14.190,00
- Incentivi 2%	€	2.838,00
- Spese tecniche e collaudo	€	8.072,00
Totale somme a disposizione	€	25.100,00
TOTALE		€ 167.000,00

I lavori rientrano nella casistica prevista nella Tab. A parte III n. 127 quaterdecies del DPR 633/72 e s.m.i. e pertanto si applica l'IVA agevolata al 10%;

Richiamata la determinazione Dirigenziale n. 1559 del 05/06/2018 con la quale si è provveduto all'affidamento diretto dei lavori per la sistemazione complessiva dell'evento franoso di Via del Poggio, dopo l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, alla Ditta La Prato Scavi srl, art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, per la somma di euro 39.800,00 oltre IVA;

Richiamata la determinazione Dirigenziale n. 1650 del 12/06/2018 con la quale si è provveduto all'affidamento del servizio di indagini geognostiche per il movimento granoso in Via del Poggio alla ditta Delta Perforazioni srl, Via Rovani 14/b, 56028 San Miniato Basso Pisa PI (CF E P:IVA 01825150509) per la somma di euro 4.000,00 oltre IVA;

Richiamata la determinazione Dirigenziale n. 2943 del 10/10/2018 con la quale sono stati assunti i movimenti contabili complessivi del quadro economico dell'opera;

Di dare atto della presentazione delle seguenti garanzie da parte della ditta La Prato Scavi srl:

- l'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia definitiva per l'importo di

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Euro 6.245,00 a mezzo di garanzia fidejussoria n. 40077491001242 emessa da TUA Assicurazioni – Agenzia 0774 Scandicci – valevole a far data dal 12/06/2018 con scadenza 12/06/2019;

- l'Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016, polizza di assicurazione tipo CAR n. 65/1006.1005003341 emessa in data 13/06/2018 da ITAS MUTUA, con massimale di euro 5.000.000,00 per responsabilità civile terzi,

Preso atto che, come risulta dal certificato di ultimazione lavori (Allegato A) e dal certificato di regolare esecuzione (Allegato B) i lavori si sono svolti come segue:

- La consegna dei lavori ha avuto luogo il giorno 15/02/2018 e secondo quanto stabilito nell'Ordine di esecuzione lavori. Ai sensi dell'art. 1.3.2. del Capitolato speciale di appalto il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data indicata nel verbale di consegna dei lavori, il tempo per l'esecuzione scadeva il giorno 16/04/2018;
- nel certificato di ultimazione lavori del 15/10/2019 si attesta che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 16/04/2018 e pertanto nel tempo utile previsto dal termine contrattuale

Di dare atto che:

- i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle disposizioni della Direzione Lavori e nel rispetto delle previsioni di progetto;
- durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati né danni né infortuni;
- non sono stati richiesti né autorizzati sub appalti
- non sono stati richiesti né autorizzati sub affidi
- i lavori sono proceduti in maniera normale senza che vi siano state riserve o formali richieste da parte della ditta né da parte della stazione appaltante
- l'Impresa come da Documento Unico Regolarità Contributiva è in regola con gli adempimenti verso I.N.A.I.L., I.N.P.S. E Casa Edile;
- l'impresa ha firmato il registro di contabilità finale senza riserve;
- I lavori corrispondono alle previsioni delle perizie e che sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle previsioni contrattuali;
- I lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali
- I prezzi applicati sono quelli dell'elenco approvato di progetto
- Per l'esecuzione dei lavori non sono occorse occupazioni né sono state danneggiate proprietà private
- che lo stato di fatto delle opere e corrisponde alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale
- lo stato finale redatto in data 14/10/2019 e firmato senza riserve è il seguente:

Lavori affidati	124.855,80
Lavori svolti	113.709,00
Di cui a detrarre dal certificato n.1	112.840,24 (84.628,00 + 28.212,24)
Residuo credito dell'impresa	868,76
Minore spesa	11.146,80

Di dare atto che la spesa complessiva di euro 167.000,00 trova copertura finanziaria al Bilancio 2018/2020 annualità 2018 al capitolo di uscita 11093/00 "REALIZZAZIONE E



SISTEMAZIONE AREE A VERDE PUBBLICO IN VARIE ZONE (FIN.ALIENAZIONI)";

Richiamati gli impegni assunti per la sistemazione complessiva del movimento franoso Via del Poggio:

- euro 93.561,38 (euro 85.055,80 oltre IVA) impegno 2018/2913 - capitolo 11093/00 - assunto in favore di La Prato Scavi srl - Lavori
- euro 43.780,00 (euro 39.800,00 oltre IVA) impegno 2018/5426 - capitolo 11093/00 - assunto in favore di La Prato Scavi srl - Lavori
- euro 4.880,00 impegno 2018/5432 - capitolo 11093/00 - assunto in favore di Delta Perforazioni srl - Spese Tecniche Collaudo e Sicurezza
- euro 18.748,62 impegno 2019/3417 (2018/8066) - capitolo 11093/03 - Lavori
- euro 2.838,00 impegno 2019/3415 (2018/8064) - capitolo 11093/03 - incentivi per funzioni tecniche
- euro 3.192,00 impegno 2019/3416 (2018/8065) - capitolo 11093/03 - spese tecniche collaudo e sicurezza

Richiamati i pagamenti effettuati in esito ai lavori/prestazioni riguardanti la sistemazione complessiva del movimento franoso Via del Poggio:

- euro 4.880,00 impegno 2018/5432 – mandato 2018/13705 in favore della Delta Perforazioni srl;
- euro 93.090,80 impegno 2018/2913 – mandato 2018/17350 in favore di La Prato Scavi srl
- euro 17.968,57 impegno 2018/5426 - mandato 2018/20726 in favore di La Prato Scavi srl
- euro 13.046,89 impegno 2018/5426 - mandato 2018/22464 in favore di La Prato Scavi srl

Residuano complessivi euro 37.995,74:

- euro 470,58 impegno 2018/2913 assunto in favore di La Prato Scavi srl - Lavori
- euro 12.746,54 impegno 2018/5426 assunto in favore di La Prato Scavi srl - Lavori
- euro 18.748,62 impegno 2019/3417 (2018/8066) - Lavori
- euro 2.838,00 impegno 2019/3415 (2018/8064) - incentivi per funzioni tecniche
- euro 3.192,00 impegno 2019/3416 (2018/8065) - spese tecniche collaudo e sicurezza

Risultano le seguenti economie di spesa per complessivi euro 34.202,10:

- euro 12.261,48 (euro 11.146,80 per lavori oltre IVA 1.114,68) impegno 2018/5426 assunto in favore di La Prato Scavi srl – Lavori
- euro 18.748,62 impegno 2019/3417 (2018/8066) – impegno non perfezionato per lavori
- euro 3.192,00 impegno 2019/3416 (2018/8065) - impegno non perfezionato per spese tecniche collaudo e sicurezza

Di dare atto che gli impegni sotto indicati, per complessivi euro 3.793,64, devono essere mantenuti in bilancio in quando occorrono per il pagamento del residuo credito alla ditta Prato Scavi srl (euro 868,76 oltre IVA per euro 86,88 per complessivi euro 955,64) e per il pagamento degli incentivi per funzioni tecniche che potranno essere liquidati solo dopo l'approvazione del presente atto:

- euro 470,58 impegno 2018/2913 - capitolo 11093/00 - assunto in favore di La Prato Scavi srl - Lavori
- euro 485,06 impegno 2018/5426 - capitolo 11093/00 - assunto in favore di La Prato



Scavi srl - Lavori

- euro 2.838,00 impegno 2019/3415 (2018/8064) - capitolo 11093/03 - incentivi per funzioni tecniche

Richiamato l'articolo 163 del D.Lgs 50/2016 e gli articoli 191 e 194 del D.Lgs 267/2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio Finanze e tributi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Determina

1. Di approvare la narrativa che precede, parte integrante del presente atto;
2. Di prendere atto del certificato di ultimazione lavori (Allegato A) e dal certificato di regolare esecuzione (Allegato B) relativi alla sistemazione complessiva del movimento franoso Via del Poggio dopo approvazione somma urgenza;
3. Di dare atto che l'Impresa appaltatrice ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione senza apporre riserve;
4. Di dare atto che il residuo credito spettante all'Impresa La Prato Scavi srl, con sede legale in via Vella Lungo La Bardena 1/C, Prato (PO), C.F. e P.IVA 02318010978 (Cod. Ben. 60344), ammonta ad € 868,76 oltre oneri fiscali per € 86,88 per un totale complessivo di € 955,64 e risulta finanziata al capitolo 11093/00 per euro 470,58 all'impegno 2018/2913 ed euro 485,06 all'impegno 2018/5426;
5. Di autorizzare la liquidazione della somma di € 955,64 alla La Prato Scavi srl, dietro emissione da parte dell'Impresa della relativa fattura elettronica;
6. Di dare atto che la minore spesa verificatasi di euro 11.146,80 oltre IVA per complessivi euro 12.261,48, da considerata economia di spesa, risulta disponibile al capitolo 11093/00 impegno 2018/5426 assunto in favore di La Prato Scavi srl;
7. Di approvare, per le motivazioni riportate in narrativa, il quadro economico finale dei lavori di sistemazione complessiva del movimento franoso Via del Poggio dopo approvazione somma urgenza, così rimodulato:

A Lavori	Importo
A1) Importo Lavori (lavori, perizia suppletiva e lavori in economia) compresi oneri per la sicurezza	113.709,00
Totale A)	113.709,00
B Somme a disposizione	
B1) Totale IVA 10%	11.370,90
B2) Imprevisti	0,00
B3) Incarichi	4.880,00
B4) Incentivi per funzioni tecniche	2.838,00
Totale B)	19.088,90

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



TOTALE	132.797,90
---------------	-------------------

8. Di approvare, in esito alla conclusione dei lavori lavori di sistemazione complessiva del movimento franoso Via del Poggio dopo approvazione somma urgenza economie di spesa per complessivi euro 34.202,10, nei seguenti impegni di spesa:
 - capitolo 11093/00 euro 12.261,48 (euro 11,146,80 per lavori oltre IVA 1.114,68) impegno 2018/5426 assunto in favore di La Prato Scavi srl – Lavori;
 - capitolo 11093/03 euro 18.748,62 impegno 2019/3417 (2018/8066) – impegno non perfezionato per lavori
 - capitolo 11093/03 euro 3.192,00 impegno 2019/3416 (2018/3461) - impegno non perfezionato per spese tecniche collaudo e sicurezza
9. Di dare atto che gli impegni sotto indicati, per complessivi euro 3.793,64, devono essere mantenuti in bilancio in quando occorrono per il pagamento del residuo credito alla ditta La Prato Scavi srl (euro 868,76 oltre IVA per euro 86,88 per complessivi euro 955,64) e per il pagamento degli incentivi per funzioni tecniche che potranno essere liquidati solo dopo l'approvazione del presente atto:
 - euro 470,58 impegno 2018/2913 - capitolo 11093/00 - assunto in favore di La Prato Scavi srl – Lavori
 - euro 485,06 impegno 2018/5426 - capitolo 11093/00 - assunto in favore di La Prato Scavi srl – Lavori
 - euro 2.838,00 impegno 2019/3415 (2018/8064) - capitolo 11093/03 - incentivi per funzioni tecniche
10. Di autorizzare con il presente atto lo svincolo delle polizze presentate dall'impresa appaltatrice dei lavori, depositate agli atti dell'ufficio:
 - cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, garanzia fidejussoria n. 40077491001242 emessa da TUA Assicurazioni – Agenzia 0774 Scandicci – valevole a far data dal 12/06/2018 con scadenza 12/06/2019;
 - polizza assicurativa tipo CAR, ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016, n. 65/1006.1005003341 emessa in data 13/06/2018 da ITAS MUTUA, con massimale di euro 5.000.000,00 per responsabilità civile terzi.
11. Di dare atto che il CUP del progetto è il seguente C39J18000080004;
12. Di dare atto che i CIG (Codice Identificativo Gara) che identificano le procedure in oggetto sono i seguenti:
 - 7425644B45 – somma urgenza (euro 85.055,80 oltre IVA)
 - ZCE23D86DF – sistemazione complessiva (euro 39.800,00 oltre IVA)
13. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, è l'Arch. Riccardo Pecorario, Dirigente del Servizio Governo del Territorio;
14. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro trenta giorni dalla pubblicazione.



Movimenti Contabili:

Tipo	Capitolo	Soggetto	Importo
Diminuzione	2019 U 11093/3 09.02.2	00000	3.192,00
Diminuzione	2019 U 11093/3 09.02.2	00000	18.748,62
Economia su Imp	2019 U 11093 09.02.2	60344	12.261,48

Firmato da:

PECORARIO RICCARDO

codice fiscale IT:PCRRCR54D06H501H

num.serie: 147596187762944733444875068137873315535

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 17/11/2017 al 17/11/2020