



comune di
PRATO

Codice Fiscale: 84006890481

Progetto:

ex Scuola secondaria di primo grado Don Bosco - cod. Fidia 3120
via Pistoiese, 558/E

Intervento:

Lavori di Ristrutturazione Edilizia

Opere per la rapida messa a disposizione dell'immobile in uso ad A.R.T.I. ex. art. 3 L.56 /1987

Fase: ESECUTIVO

Servizio	PP - Edilizia Pubblica
Dirigente del Servizio	ing. Maria Teresa CAROSELLA
Unità Operativa Complessa	PP3 - Gestione Diagnostica e Manutentiva degli Immobili Comunali
Responsabile Unico del Procedimento	ing. Iuri BALDI

Progettisti

Progettista e D.LL. opere architettoniche

arch. Lorenzo MARRA

Progettista e D.O. impianti elettrici e speciali

p.i. Fabio RINALDI

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione

arch. Lorenzo MARRA



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ALLEGATO I

Spazio riservato agli uffici:

ATTIVITA'	FASE DI LAVORO	99	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
ALLESTIMENTO CANTIERE	Montaggio recinzione di cantiere	2	■															
	Impianto elettrico di cantiere	2	■															
	Impianti di terra e protezione contro le scariche atmosferiche	1	■															
	Baraccamenti e apprestamenti igienico sanitari	1	■															
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMONTAGGI, SMALTIMENTI	Demolizioni murarie, demolizione pavimenti e rivestimenti, smontaggio sanitari, smontaggio porte, rimozione impianti	15		■	■													
ALLESTIMENTO CANTIERE SU STRADA	Montaggio recinzione su strada e percorso sicuro per pedoni	2			■			■										
OPERE MURARIE	Chiusura vani murari, adattamento vani murari	10				■	■											
	Intonaci	8				■					■							
OPERE IN CARTONGESSO	Pareti e controsoffitti	15									■	■						
IMPIANTI	Impianto idrico-sanitario	45				■	■	■					■	■	■			
	Impianto elettrico e trasmissione dati	80				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
ESECUZIONE DI MASSETTI	Massetto a supporto della pavimentazione	1												■				
OPERE DI FINITURA	Tinteggiatura interna ed esterna	12					■									■	■	
	Pavimentazione e Rivestimenti	10													■	■		
	Montaggio serramenti interni	3															■	
RIMOZIONE DEL CANTIERE	Rimozione del cantiere	3																■