

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU





Progetto

"Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - M2C4

- Investimento 2.2" PH356_1A Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade
- Lotto 1A

CUP

C37H20001000001

Titolo

Cronoprogramma

Fase

Progetto Esecutivo (PHPE)

Servizio Mobilità e Infratsrutture

Dirigente del servizio Arch. Riccardo Pallini

Responsabile Unico del Procedimento Geom. Gerarda Del Reno

Progettisti

Ing. Marco Nuti - Comune di Prato
Ing. Erika Bartoletti - Comune di Prato
Arch. Sabrina Tozzini - Comune di Prato
Arch. Barbara Giovacchini - Comune di Prato
Geom. Enzo Sensi - Comune di Prato
Geom. Simone Donati - Comune di Prato
Geom. Massimo Falcini - Comune di Prato

Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione

Arch. Barbara Giovacchini - Comune di Prato

Elaborato: PHPE_G
Scala:
Spazio riservato agli uffici:

	PH356/1A	Tempi		Giorni									
		parziali		20	40	60	80	100	120	140	160	180	
0	Impianto cantiere e sicurezza		1										
1	Scavi e movimenti terra		2										
2	Pali di fondazione		0	_									
3	Opere stradali		78	L									
4	Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie		35										
5	Impianto di illuminazione		0										
6	Strutture prefabbricate		0										
7	Sistemazioni a verde		0					_					
8	Segnaletica stradale		18										
9	Murature e opere complementari		0										
10	Opere in c.a.		0		_								
11	Opere in economia		10										
	TOTALE		180										

Tempo utile contrattuale= 180

Consegna lavori (presunta) 01/06/2023
Tempo utile 180
Scadenza tempo utile lunedì, 27 novembre 2023

Comune di
PRATO
Piazza Mercatale, 31 – 59100 Prato
Fax 0574.183.6658
www.comune.prato.it
Posta certificata: comune.prato@postacert.toscana.it
p.iva. 00337360978 - cod.fisc. 84006890481

Lavori di: PH356/1A

Impresa:

Р	PH 356/1A	Calcolo uomini-giorno													
			orto lavori			Incidenz	a m	anodopera	Cost	o orario	Ore	Uomini	Numero	Durata	
			e d'asta	%		perc.	cos	sto	M.O.		giorno	giorno	uomini	lavori gg	
0 Ap	prontamento cantiere				0,000%	36%	€	-	€	-	8			1	
1 Sc	cavi e movimenti terra	€	3.500,00		0,864%	18%	€	630,00	€	24,00	8	3,28	2	2	
2 Pa	ali di fondazione				0,000%	29%	€	-	€	-	8				
3 Or	pere stradali	€	340.000,00		83,951%	22%	€	74.800,00	€	24,00	8	389,58	5	78	
4 Fo	ognatura, pozzetti, tombini, caditoie	€	35.000,00		8,642%	38%	€	13.300,00	€	24,00	8	69,27	2	35	
5 Im	pianto di illuminazione	€	-		0,000%	30%	€	-	€	24,00	8	0,00	3	0	
6 Sti	rutture prefabbricate				0,000%	30%	€	-	€	-	8				
7 Sis	stemazioni a verde	€	-		0,000%	18%	€	-	€	24,00	8	0,00	8	0	
8 Se	egnaletica stradale	€	19.000,00		4,691%	36%	€	6.840,00	€	24,00	8	35,63	2	18	
9 M u	urature e opere complementari	€	-		0,000%	30%	€	-	€	-	8				
10 Or	pere in c.a.				0,000%	30%	€	-	€	-	8				
11 Or	pere in economia (manodopera)	€	7.500,00		1,852%	100%	€	7.500,00	€	24,00	8	39,06	4	10	
a TC	OTALE LAVORI	€	405.000,00		100%		€	103.070,00				537		143	
b Inc	cidenza totale mano d'opera		25,45%												
c Pr	oduzione giornaliera media	€	2.836,71	al giorno											
d Gi	orni lavorativi effettivi		143	giorni											
f Cc	osto giornaliero MO	€	721,93			,									
g Co	osto orario mano d'opera =	€	24,00												
h Co	osto medio uomo-giorno =	€	192,00												

Firmato da:

Gerarda Del Reno codice fiscale DLRGRD59D41A509G

num.serie: 613960303214562621 emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 valido dal 06/12/2022 al 06/12/2025