



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



comune di
PRATO
Codice Fiscale: 84006890481

Progetto

**PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - Investimento/Subinvestimento 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"
"PISTE CICLABILI *COMUNE DI PRATO* INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA, DI
MOBILITA' SOSTENIBILE- RICUCITURA E COLLEGAMENTO DEI TRATTI CICLABILI
ESISTENTI PER LA RICONNESSIONE DI AREE PERIFERICHE"**
PH412-1 | Piazza della Stazione Centrale | Riconnessione - Rigenerazione

CUP

C31B21004180001

Oggetto

Cronoprogramma

Fase

Progetto Definitivo-Esecutivo (PHPE)

Servizio	Servizio Mobilità e Infrastrutture
Dirigente del servizio	Arch. Riccardo Pallini
Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Gerarda Del Reno

Progettisti

Arch. Sabrina Tozzini - Comune di Prato
Arch. Barbara Giovacchini - Comune di Prato
Arch. Silvia Grazzini - Comune di Prato
Geom. Massimo Falcini - Comune di Prato
Geom. Derry Ciaramelli - Comune di Prato
Geom. Andrea Lodovisi - Comune di Prato

Collaboratori

Geom. Chiara Bocini
Paes. Lorenza Fortuna
Geom. Francesco Palmieri
Geom. Giulia Pugi
Geom. Tommaso Ciardi
Paes. Marinella Carrieri

Elaborato: PHPE_G

Spazio riservato agli uffici:



SERVIZIO MOBILITA' E INFRASTRUTTURE

Piazza Mercatale, 31 – 59100 Prato
 Fax 0574.183.6658
 www.comune.prato.it
 Posta certificata: comune.prato@postacert.toscana.it
 p.iva. 00337360978 - cod.fisc. 84006890481

Lavori di: PH412 – Intervento 1 – Piazza della Stazione

Impresa:

PH412	Calcolo uomini-giorno								
	Importo lavori	Percentuale da normativa	Incidenza	manodopera	Costo orario	Ore	Uomini	Numero	Durata
	base d'asta	%	perc.	costo	M.O.	giorno	giorno	uomini	lavori gg
0	Approntamento cantiere	0,000%	36%	€ -	€ -	8			1
1	Scavi e movimenti terra	6,816%	18%	€ 4.416,53	€ 24,00	8	23,00	4	6
2	Pali di fondazione	0,000%	29%	€ -	€ -	8			
3	Opere stradali	43,621%	22%	€ 34.547,80	€ 24,00	8	179,94	4	45
4	Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie	3,370%	38%	€ 4.609,48	€ 24,00	8	24,01	4	6
5	Impianto di illuminazione	6,366%	30%	€ 6.875,10	€ 24,00	8	35,81	4	9
6	Strutture prefabbricate	26,440%	30%	€ 28.555,35	€ 8.566,61	8			
7	Sistemazioni a verde	7,565%	18%	€ 4.902,44	€ 24,00	8	25,53	4	6
8	Segnaletica stradale	2,260%	36%	€ 2.928,65	€ 24,00	8	15,25	4	4
9	Murature e opere complementari	0,000%	30%	€ -	€ -	8			
10	Opere in c.a.	0,000%	30%	€ -	€ -	8			
11	Opere in economia (manodopera)	3,563%	100%	€ 12.825,63	€ 24,00	8	66,80	5	13
a	TOTALE LAVORI	100%		€ 99.660,98			370		90
b	Incidenza totale mano d'opera			28%					
c	Produzione giornaliera media			€ 3.989,12	al giorno				
d	Giorni lavorativi effettivi			90	giorni				
f	Costo giornaliero MO			€ 1.104,33					
g	Costo orario mano d'opera =			€ 24,00					
h	Costo medio uomo-giorno =			€ 192,00					

PH412		Tempi parziali	Giorni						
Intervento 1 – Piazza della Stazione			20	40	60	80	100	120	140
0	Impianto cantiere e sicurezza	2							
1	Scavi e movimenti terra	8							
2	Abbattimento alberi e ceppe	0							
3	Opere stradali	46							
4	Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie	10							
5	Impianto di illuminazione	36							
6	Strutture prefabbricate	24							
7	Sistemazioni a verde	26							
8	Segnaletica stradale	8							
9	Murature e opere complementari	0							
10	Opere in c.a.	0							
11	Opere in economia	0							
TOTALE		160							

Firmato da:

Gerarda Del Reno

codice fiscale DLRGRD59D41A509G

num.serie: 613960303214562621

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 06/12/2022 al 06/12/2025