



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



comune di
PRATO
Codice Fiscale: 84006890481

Progetto

**PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - Investimento/Subinvestimento 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"
"PISTE CICLABILI *COMUNE DI PRATO* INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA, DI
MOBILITA' SOSTENIBILE- RICUCITURA E COLLEGAMENTO DEI TRATTI CICLABILI
ESISTENTI PER LA RICONNESSIONE DI AREE PERIFERICHE "**
PH412-4 | Via Roma - Via Carlo Marx| Riconnesione

CUP

C31B21004180001

Oggetto

Cronoprogramma

Fase

Progetto Definitivo-Esecutivo (PHPE)

Servizio	Servizio Mobilità e Infrastrutture
Dirigente del servizio	Arch. Riccardo Pallini
Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Gerarda Del Reno

Progettisti

Arch. Sabrina Tozzini - Comune di Prato
Arch. Barbara Giovacchini - Comune di Prato
Arch. Silvia Grazzini - Comune di Prato
Geom. Massimo Falcini - Comune di Prato
Geom. Derry Ciaramelli - Comune di Prato
Geom. Andrea Lodovisi - Comune di Prato

Collaboratori

Geom. Chiara Bocini
Paes. Lorenza Fortuna
Geom. Francesco Palmieri
Geom. Giulia Pugi
Geom. Tommaso Ciardi
Arch. Marinella Carrieri

Elaborato: PHPE_G

Scala: ---

Spazio riservato agli uffici:



SERVIZIO MOBILITA' E INFRASTRUTTURE

Piazza Mercatale, 31 – 59100 Prato
 Fax 0574.183.6658
 www.comune.prato.it
 Posta certificata: comune.prato@postacert.toscana.it
 p.iva. 00337360978 - cod.fisc. 84006890481

Lavori di: PH412_4

Impresa:

PH412_4	Calcolo uomini-giorno									
	Importo lavori	Percetuale da normativa	Incidenza manodopera	Costo orario	Ore	Uomini	Numero	Durata		
	base d'asta	%	perc.	costo	M.O.	giorno	giorno	uomini	lavori gg	
0	Approntamento cantiere	0,000%	36%	€ -	€ -	8			1	
1	Scavi e movimenti terra	0,000%	18%	€ -	€ 24,00	8	0,00	4	0	
2	Pali di fondazione	0,000%	29%	€ -	€ -	8				
3	Opere stradali	€ 89.289,35	77,643%	22%	€ 19.643,66	€ 24,00	8	102,31	4	26
4	Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie	0,000%	38%	€ -	€ 24,00	8	0,00	3	0	
5	Impianto di illuminazione	0,000%	30%	€ -	€ 24,00	8	0,00	3	0	
6	Strutture prefabbricate	0,000%	30%	€ -	€ -	8				
7	Sistemazioni a verde	0,000%	18%	€ -	€ 24,00	8	0,00	8	0	
8	Segnaletica stradale	€ 19.628,15	17,068%	36%	€ 7.066,13	€ 24,00	8	36,80	2	18
9	Murature e opere complementari	0,000%	30%	€ -	€ -	8				
10	Opere in c.a.	0,000%	30%	€ -	€ -	8				
11	Opere in economia (manodopera)	€ 6.082,50	5,289%	100%	€ 6.082,50	€ 24,00	8	31,68	4	8
a	TOTALE LAVORI	€ 115.000,00	100%		€ 32.792,29			171	53	
b	Incidenza totale mano d'opera	29%								
c	Produzione giornaliera media	€ 2.173,95				al giorno				
d	Giorni lavorativi effettivi	53				giorni				
f	Costo giornaliero MO	€ 619,90								
g	Costo orario mano d'opera =	€ 24,00								
h	Costo medio uomo-giorno =	€ 192,00								

	PH412_4	Tempi parziali	Giorni		
			30	60	90
1	Impianto cantiere e sicurezza	7			
2	Scavi e movimenti terra				
3	Opere stradali	67			
4	Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie				
5	Impianto di illuminazione				
6	Sistemazioni a verde				
7	Segnaletica stradale	10			
8	Opere in c.a.				
9	Opere in economia	6			
	TOTALE	90			

Tempo utile contrattuale= 90

Consegna lavori (presunta)

Tempo utile

90

Scadenza tempo utile

Firmato da:

Gerarda Del Reno

codice fiscale DLRGRD59D41A509G

num.serie: 613960303214562621

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 06/12/2022 al 06/12/2025