

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU



Progetto

PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - Investimento/Subinvestimento 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" "PISTE CICLABILI *COMUNE DI PRATO* INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA, DI MOBILITA' SOSTENIBILE- RICUCITURA E COLLEGAMENTO DEI TRATTI CICLABILI ESISTENTI PER LA RICONNESSIONE DI AREE PERIFERICHE "

PH412-2 | Borgonuovo - Filzi - Pistoiese | Riconnessione

CUP

C31B21004180001

Oggetto

Cronoprogramma e calcolo uomini-giorno

Fase

Progetto Definitivo-Esecutivo (PHPE)

Servizio Mobilità e Infratsrutture

Dirigente del servizio Arch. Riccardo Pallini

Responsabile Unico del Procedimento Geom. Gerarda Del Reno

Progettisti

Arch. Sabrina Tozzini - Comune di Prato Arch. Barbara Giovacchini - Comune di Prato Arch. Silvia Grazzini - Comune di Prato Geom. Massimo Falcini - Comune di Prato Geom. Derry Ciaramelli - Comune di Prato Geom. Andrea Lodovisi - Comune di Prato

Collaboratori

Geom. Chiara Bocini Paes. Lorenza Fortuna Geom. Francesco Palmieri Geom. Giulia Pugi Geom. Tommaso Ciardi Paes. Marinella Carrieri

Elaborato: PHPE_G

Scala: --Spazio riservato agli uffici:

	PH412 2	Tempi	Giorni					
	PH412_2	parziali	30	60	90			
1	Impianto cantiere e sicurezza	7						
2	Scavi e movimenti terra							
3	Opere stradali	67						
4	Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie			_				
5	Impianto di illuminazione							
6	Sistemazioni a verde							
7	Segnaletica stradale	10						
8	Opere in c.a.							
9	Opere in economia	6						
	TOTALE	90						

Tempo utile contrattuale= 90

		Calcolo uomini-giorno e incidenza della manodopera										
				Incidenza								
	Imp	orto lavori		manodopera			Cost	o orario	Ore	Uomini	Numero	Durata
	base	e d'asta	%	perc.	cos	to	M.O.		giorno	giorno	uomini	lavori gg
Approntamento cantiere			0,000%	36%	€	-	€	31,00	8			7
Scavi e movimenti terra			0,000%	28%	€	-	€	31,00	8	0,00		
Pali di fondazione			0,000%	29%	€	-	€	31,00	8			
Opere stradali	€	184.255,00	85,700%	27%	€	49.748,85	€	31,00	8	200,60	3	67
ognatura, pozzetti, tombini, caditoie			0,000%	29%	€	-	€	31,00	8	0,00		
mpianto di illuminazione			0,000%	35%	€	-	€	31,00	8	0,00		
Strutture prefabbricate			0,000%	30%	€	-	€	31,00	8			
Sistemazioni a verde			0,000%	18%	€	-	€	31,00	8	0,00		
Segnaletica stradale	€	27.936,80	12,994%	36%	€	10.057,25	€	31,00	8	40,55	4	10
/lurature e opere complementari			0,000%	30%	€	-	€	31,00	8			
Opere in c.a.			0,000%	30%	€	-	€	31,00	8	0,00		
Opere in economia (manodopera)	€	2.808,20	1,306%	100%	€	2.808,20	€	31,00	8	11,32	2	6
OTALE LAVORI	€	215.000,00	100%		€	62.614,30				252		90
ncidenza totale mano d'opera	€	62.614,30	29,12%									
Produzione giornaliera media	€	2.397,77	al giorno									
Giorni lavorativi effettivi		90	giorni									

Costo giornaliero MO

Costo orario mano d'opera =

Costo medio uomo-giorno =

€

€

€

698,30

31,00

248,00

Firmato da:

Gerarda Del Reno codice fiscale DLRGRD59D41A509G

num.serie: 613960303214562621 emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 valido dal 06/12/2022 al 06/12/2025