



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



comune di
PRATO
Codice Fiscale: 84006890481

Progetto

**PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - Investimento/Subinvestimento 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"
"PISTE CICLABILI *COMUNE DI PRATO* INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA, DI
MOBILITA' SOSTENIBILE- RICUCITURA E COLLEGAMENTO DEI TRATTI CICLABILI
ESISTENTI PER LA RICONNESSIONE DI AREE PERIFERICHE"
PH412-7 | Galciana - Vergaio - Ospedale| Ricucitura - Rigenerazione**

CUP

C31B21004180001

Oggetto

Cronoprogramma

Fase

Progetto Definitivo-Esecutivo (PHPE)

Servizio	Servizio Mobilità e Infrastrutture
Dirigente del servizio	Arch. Riccardo Pallini
Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Gerarda Del Reno

Progettisti

Arch. Sabrina Tozzini - Comune di Prato
Arch. Barbara Giovacchini - Comune di Prato
Arch. Silvia Grazzini - Comune di Prato
Geom. Massimo Falcini - Comune di Prato
Geom. Derry Ciaramelli - Comune di Prato
Geom. Andrea Lodovisi - Comune di Prato

Collaboratori

Geom. Chiara Bocini
Paes. Lorenza Fortuna
Geom. Francesco Palmieri
Geom. Giulia Pugi
Geom. Tommaso Ciardi
Paes. Marinella Carrieri

Elaborato: PHPE_G

Scala: ---

Spazio riservato agli uffici:



SERVIZIO MOBILITA' E INFRASTRUTTURE

Piazza Mercatale, 31 – 59100 Prato
 Fax 0574.183.6658
 www.comune.prato.it
 Posta certificata: comune.prato@postacert.toscana.it
 p.iva. 00337360978 - cod.fisc. 84006890481

Lavori di: PH412_7 Galciana-Vergaio-Ospedale

Impresa:

PH412_7	Calcolo uomini-giorno								
	Importo lavori	Percentuale da normativa	Incidenza manodopera		Costo orario	Ore	Uomini	Numero	Durata
	base d'asta	%	perc.	costo	M.O.	giorno	giorno	uomini	lavori gg
0	Approntamento cantiere		0,000%	36%	€ -	€ -	8		2
1	Scavi e movimenti terra	€ 272,72	0,136%	18%	€ 49,09	€ 24,00	8	0,26	4 2
2	Opere stradali	€ 146.324,74	73,162%	22%	€ 32.191,44	€ 24,00	8	167,66	4 42
3	Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie	€ 9.213,80	4,607%	38%	€ 3.501,24	€ 24,00	8	18,24	3 6
4	Impianto di illuminazione	€ 23.961,14	11,981%	30%	€ 7.188,34	€ 24,00	8	37,44	3 12
5	Sistemazioni a verde	€ 3.911,58	1,956%	18%	€ 704,08	€ 24,00	8	3,67	8 2
6	Segnaletica stradale	€ 10.575,30	5,288%	36%	€ 3.807,11	€ 24,00	8	19,83	2 10
7	Opere in economia (manodopera)	€ 5.740,72	2,870%	100%	€ 5.740,72	€ 24,00	8	29,90	4 7
a	TOTALE LAVORI	€ 200.000,00	100%		€ 53.182,03			277	83
b	Incidenza totale mano d'opera	26,59%							
c	Produzione giornaliera media	€ 2.413,61							al giorno
d	Giorni lavorativi effettivi	83							giorni
f	Costo giornaliero MO	€ 641,80							
g	Costo orario mano d'opera =	€ 24,00							
h	Costo medio uomo-giorno =	€ 192,00							

PH412_7		Tempi parziali	Giorni				
Galciana-Vergaio-Ospedale			20	40	60	80	90
0	Impianto cantiere e sicurezza	2					
2	Scavi e movimenti terra	2					
3	Opere stradali	42					
4	Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie	6					
5	Impianto di illuminazione	12					
6	Sistemazioni a verde	2					
7	Segnaletica stradale	10					
8	Opere in economia	7					
TOTALE		83					

Firmato da:

Gerarda Del Reno

codice fiscale DLRGRD59D41A509G

num.serie: 613960303214562621

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 06/12/2022 al 06/12/2025