



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



comune di
PRATO
Codice Fiscale: 84006890481

Progetto

**PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - Investimento/Subinvestimento 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"
"PISTE CICLABILI *COMUNE DI PRATO* INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA, DI
MOBILITA' SOSTENIBILE- RICUCITURA E COLLEGAMENTO DEI TRATTI CICLABILI
ESISTENTI PER LA RICONNESSIONE DI AREE PERIFERICHE "**
PH412-6 via Giuseppe Catani | Riconnesione - Rigenerazione

CUP

C31B21004180001

Oggetto

Cronoprogramma

Fase

Progetto Definitivo-Esecutivo (PHPE)

Servizio	Servizio Mobilità e Infrastrutture
Dirigente del servizio	Arch. Riccardo Pallini
Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Gerarda Del Reno

Progettisti

**Arch. Sabrina Tozzini - Comune di Prato
Arch. Barbara Giovacchini - Comune di Prato
Arch. Silvia Grazzini - Comune di Prato
Geom. Massimo Falcini - Comune di Prato
Geom. Derry Ciaramelli - Comune di Prato
Geom. Andrea Lodovisi - Comune di Prato**

Collaboratori

**Geom. Chiara Bocini
Paes. Lorenza Fortuna
Geom. Francesco Palmieri
Geom. Giulia Pugi
Geom. Tommaso Ciardi
Paes. Marinella Carrieri**

Elaborato: PHPE_G

Spazio riservato agli uffici:



SERVIZIO MOBILITA' E INFRASTRUTTURE

Piazza Mercatale, 31 – 59100 Prato
 Fax 0574.183.6658
 www.comune.prato.it
 Posta certificata: comune.prato@postacert.toscana.it
 p.iva. 00337360978 - cod.fisc. 84006890481

Lavori di: PH412

Impresa:

PH412		Calcolo uomini-giorno							
	Importo lavori	Percentuale da normativa	Incidenza	manodopera	Costo orario	Ore	Uomini	Numero	Durata
	base d'asta	%	perc.	costo	M.O.	giorno	giorno	uomini	lavori gg
0	Approntamento cantiere	0,000%	36%	€ -	€ -	8			1
1	Scavi e movimenti terra	0,261%	18%	€ 313,74	€ 24,00	8	1,63	4	0
2	Pali di fondazione	0,000%	29%	€ -	€ -	8			
3	Opere stradali	58,358%	22%	€ 85.634,37	€ 24,00	8	446,01	4	112
4	Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie	1,731%	38%	€ 4.387,09	€ 24,00	8	22,85	4	6
5	Impianto di illuminazione	14,018%	30%	€ 28.049,40	€ 24,00	8	146,09	6	24
6	Strutture prefabbricate	0,000%	30%	€ -	€ -	8			
7	Sistemazioni a verde	22,408%	18%	€ 26.902,81	€ 24,00	8	140,12	6	23
8	Segnaletica stradale	1,730%	36%	€ 4.155,14	€ 24,00	8	21,64	6	4
9	Murature e opere complementari	0,000%	30%	€ -	€ -	8			
10	Opere in c.a.	0,000%	30%	€ -	€ -	8			
11	Opere in economia (manodopera)	1,494%	100%	€ 9.964,80	€ 24,00	8	51,90	5	10
a	TOTALE LAVORI	100%		€ 159.407,35			830		180
b	Incidenza totale mano d'opera	24%							
c	Produzione giornaliera media			€ 3.699,14		al giorno			
d	Giorni lavorativi effettivi					giorni			
f	Costo giornaliero MO			€ 884,06					
g	Costo orario mano d'opera =			€ 24,00					
h	Costo medio uomo-giorno =			€ 192,00					

PH412		Tempi parziali	Giorni										
Intervento 6 – Via Catani			20	40	60	80	100	120	140	160	180		
0	Impianto cantiere e sicurezza	5											
1	Scavi e movimenti terra	8											
2	Abbattimento alberi e ceppie	0											
3	Opere stradali	46											
4	Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie	20											
5	Impianto di illuminazione	36											
6	Strutture prefabbricate	0											
7	Sistemazioni a verde	30											
8	Segnaletica stradale	15											
9	Murature e opere complementari	0											
10	Opere in c.a.	0											
11	Opere in economia	20											
TOTALE		180											

Firmato da:

Gerarda Del Reno

codice fiscale DLRGRD59D41A509G

num.serie: 613960303214562621

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 06/12/2022 al 06/12/2025