



Consiglio

COMUNE DI PRATO

Atto n. **133** del **17/10/2019**

Oggetto: **Interrogazione presentata dalla Consigliera Garnier sul cronoprogramma delle opere di riqualificazione della Passerella**

(Risponde Leoni Flora)

Premesso

che in data 22/03/2018 è stata indetta con determinazione 714 la gara di appalto per l'eliminazione delle barriere architettoniche per consentire l'accesso alla passerella sul fiume Bisenzio nonché approvato il progetto esecutivo e la determina a contrarre. La spesa per la realizzazione di tale opera è stata quantificata in 200 mila euro

Visto

che i suddetti lavori sono stati consegnati all'impresa aggiudicatrice del bando di gara il 27 Agosto 2018 e che da cronoprogramma redatto in fase di assegnazione dell'appalto, i lavori avevano un termine presunto di ultimazione previsto quantificabile in 180 giorni e previsto per il 22 Febbraio 2019.

Da testimonianze di molti cittadini nel sopracitato cantiere, durante l'esecuzione dei lavori, in diverse occasioni non vi era la presenza di nessun operaio ed il rallentamento dei lavori ha allarmato in più occasioni la cittadinanza stessa.

È notizia, da comunicato dell'Amministrazione Comunale n. 822/2019, che la passerella sul fiume Bisenzio è stata oggetto di riapertura il giorno 14/09/2019 e che è stata inaugurata il giorno 21/09/2019.

Interrogazione la S.V.

Per sapere:

1. Come mai non sono stati rispettati i tempi previsti nel progetto esecutivo ed in particolare nel cronoprogramma redatto dai tecnici comunali, se i ritardi nella realizzazione dei lavori a chi sono o a che



cosa sono imputabili, se tali ritardi sono imputabili all'impresa esecutrice sono state previste o meno delle penali e a quanto ammontano?

2. Se è stata prevista o meno una valutazione tecnico-finanziaria alla chiusura dei lavori che prenda in considerazione anche i ritardi accumulati nella realizzazione degli stessi?
3. Se i ritardi che si sono accumulati hanno determinato un aggravio dei costi per la realizzazione dell'opera e in caso positivo a quanto ammontano?