



**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'**  
Piazza Mercatale, 33- 59100 Prato  
Tel 0574.1835633 1835641  
Fax 0574.1837351  
Posta certificata: [comune.prato@postiacert.toscana.it](mailto:comune.prato@postiacert.toscana.it)

**Orario d'ufficio:**  
Lunedì e giovedì 9.00-13.00 / 15.00-17.00  
Martedì, mercoledì e venerdì 9.00-13.00

[www.comune.prato.it](http://www.comune.prato.it)  
p.iva. 00337360978 - cod.fisc. 84006890481

## VERBALE DI SOMMA URGENZA

**Premesso che:**

in data 22 novembre 2019 alle ore 11,00 i sottoscritti geom. Gerarda Del Reno e ing. Edoardo Bardazzi per conto del Comune di Prato Ufficio Lavori Pubblici e Mobilità alla presenza del geom. Corrado Parazza e l'ing. Raffaele Pezzati per conto di Consiag Servizi Comuni in qualità d'impresa incaricata hanno eseguito un sopralluogo per verificare i danni in Via di Canneto e tratto di Pista ciclabile a seguito degli episodi di maltempo verificatosi nel giorno 17/11/2019.

**Durante il sopralluogo è stato constatato quanto segue:**

### **Via di Canneto**

- La Via di Canneto nel tratto dall'intersezione con la pista ciclabile e il Cimitero di Canneto risulta chiusa al transito veicolare e pedonale, per la presenza di massi e detriti caduti dal terreno soprastante. Inoltre la scarpata risulta in parte franata con alcuni alberi piegati e altri caduti. Da un esame visivo abbiamo verificato che tutto il versante è instabile con possibilità di ulteriori crolli e distacchi che invaderebbero la sede stradale e possono causare pericolo per pubblica incolumità

### **Ciclabile**

- Il tratto di pista ciclabile denominata "Marco Pantani" posta fra il posticino di Rio Buti e l'innesto della Via Ferrata, presenta per una lunghezza di 30 m circa una profonda fessurazione larga circa 5-6 cm al centro della pista e, il muro di sostegno in cemento armato posto a valle della medesima, presenta una fessura di distacco nei punti di ripresa dei getti.

Considerato che ulteriori dilavamenti potrebbero portare a ulteriori distacchi e crolli causando instabilità dei pendii e possibile pericolo per la pubblica incolumità, si rende necessario disporre i lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza della zona.

**Dall'esame visivo si ritengono necessari seguenti interventi:**

### **Via di Canneto**

- Rimozione dalla strada dei detriti
- Pulizia delle scarpate con taglio di vegetazione instabile
- Verifica di tutti i massi presenti e rimozione di quelli instabili
- Posa di massi ciclopici per rinforzo del piede della scarpata
- Realizzazione di sistema di convogliamento dell'acque meteoriche provenienti da monte
- Posa di geostuoia o rete opportunamente fissata
- Ripristino della sede stradale danneggiata

### **Pista ciclabile**

- Verifica della stabilità del muro di sostegno a valle
- Realizzazione di sistema di drenaggio
- Rimozione del corpo stradale per una profondità di circa 50 m

comune di  
**PRATO**



- Ricostruzioni del corpo stradale
- Realizzazione di nuovo sistema di convogliamento delle acque meteoriche

Gli interventi sopracitati valutati in una stima di massima di circa Euro 70.000,00 oltre oneri fiscali rientrano nell'importo previsto ai sensi dell'art. 163 D.lgs 50/2016 e saranno stimati con esattezza in opportuna perizia che sarà redatta entro i prossimi 10 giorni alla luce di quanto emergerà dalle operazioni di verifica sopra indicati.

I lavori vengono affidati a ConsiagServizi Comuni che ha in essere, con il Comune di Prato un contratto d'appalto per interventi di eliminazione di pericolo, manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi pubblici, che si è resa disponibile ad intervenire agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale

Prato 22 novembre 2019

I tecnici incaricati

Ing. Edoardo Bardazzi

Geom. Gerarda Del Reno

Il Dirigente

Ing. Maria Teresa Carosella

Per l'impresa ConsiagServizi Comuni

ing. Raffaele Rezzati

geom. Corrado Parazza