




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



comune di
PRATO
Codice Fiscale: 84006890481

Progetto

**PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - Investimento/Subinvestimento 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"
"PISTE CICLABILI *COMUNE DI PRATO* INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA, DI
MOBILITA' SOSTENIBILE- RICUCITURA E COLLEGAMENTO DEI TRATTI CICLABILI
ESISTENTI PER LA RICONNESSIONE DI AREE PERIFERICHE"
PH412-3 | Liliana Rossi - Coiano - Chiesanuova | Riconnesione - Rigenerazione**

CUP

C31B21004180001

Oggetto

Cronoprogramma e calcolo uomini-giorno

Fase

Progetto Esecutivo (PHPE)

Servizio	Servizio Mobilità e Infrastrutture
Dirigente del servizio	Arch. Riccardo Pallini
Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Gerarda Del Reno

Progettisti

**Arch. Sabrina Tozzini - Comune di Prato
Arch. Barbara Giovacchini - Comune di Prato
Arch. Silvia Grazzini - Comune di Prato
Arch. Leonardo Di Capua - Comune di Prato
Geom. Massimo Falcini - Comune di Prato
Geom. Derry Ciaramelli - Comune di Prato
Geom. Andrea Lodovisi - Comune di Prato**

Collaboratori

**Geom. Chiara Bocini
Geom. Francesco Palmieri
Geom. Tommaso Ciardi
Paes. Marinella Carrieri
Paes. Lorenza Fortuna
Geom. Giulia Pugi**

Elaborato: PHPE_G
Scala: ---
Spazio riservato agli uffici:



SERVIZIO MOBILITA' E INFRASTRUTTURE

Piazza Mercatale, 31 – 59100 Prato

Fax 0574.183.6658

www.comune.prato.it

Posta certificata: comune.prato@postacert.toscana.it

p.iva. 00337360978 - cod.fisc. 84006890481

Lavori di: PH412_3 – “Liliana Rossi/Coiano/Chiesanuova”

Impresa:

PH412_3		Calcolo uomini-giorno							
	Importo lavori	Percentage da norma	Incidenza	manodopera	Costo orario	Ore	Uomini	Numero	Durata
	base d'asta	%	perc.	costo	M.O.	giorno	giorno	uomini	lavori gg
0	Approntamento cantiere	0,000%	36%	€ -	€ -	8			2
1	Scavi e movimenti terra	0,929%	18%	€ 1.052,57	€ 31,00	8	4,24	2	2
2	Opere stradali	67,434%	22%	€ 93.333,68	€ 31,00	8	376,35	5	75
4	Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie	34,712%	28%	€ 8.560,67	€ 31,00	8	34,52	3	12
3	Segnaletica stradale	1,330%	28%	€ 2.342,65	€ 31,00	8	9,45	2	5
4	Impianto di illuminazione	10,922%	28%	€ 19.238,66	€ 31,00	8	77,58	4	19
5	Sistemazioni a verde	0,524%	18%	€ 593,78	€ 31,00	8	2,39	2	1
6	Opere in economia (manodopera)	14,000%	100%	€ 88.079,82	€ 31,00	8	355,16	4	89
a	TOTALE LAVORI	130%		€ 213.201,84			860		205
b	Incidenza totale mano d'opera			33,89%					
c	Produzione giornaliera media			€ 3.068,85					al giorno
d	Giorni lavorativi effettivi			205					giorni
f	Costo giornaliero MO			€ 1.040,00					
g	Costo orario mano d'opera =			€ 24,00					
h	Costo medio uomo-giorno =			€ 192,00					

PH412_3		Tempi parziali	Giorni						
"Liliana Rossi-Coiano-Chiesanuova"			30	60	90	120	150	180	200
0	Impianto cantiere e sicurezza	3							
1	Scavi e movimenti terra	2							
2	Opere stradali	73							
3	Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie	12							
3	Segnaletica stradale	3							
4	Impianto di illuminazione	19							
5	Sistemazioni a verde	1							
5	Opere in economia	86							
TOTALE		200							

Giorni Lavorativi 205

Firmato da:

Gerarda Del Reno

codice fiscale DLRGRD59D41A509G

num.serie: 613960303214562621

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 06/12/2022 al 06/12/2025